



**COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

A R E A I I I

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 05 LUG. 2013

PROP. N. 58 DEL 05.07.2013

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri. – Approvazione del 2° ed ultimo SAL per i lavori effettuati a tutto il 24/01/2013 ed emissione del Certificato di pagamento n. 2. –
CIG: 38738523CC**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 27/01/2012, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto per un importo a base d'asta di € 36.712,35 più € 2.103,20 quali oneri per la sicurezza;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2012 veniva approvato il progetto in linea amministrativa;
- che, con Determinazione Sindacale n. 04 del 30/01/2012, venivano determinate le modalità di gara mediante cottimo fiduciario;
- che, a seguito di espletamento della gara mediante cottimo fiduciario, con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 28/06/2012, l'appalto veniva aggiudicato all'Impresa Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P.Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Vallelunga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 6,9999% (sei/9999%) sull'importo a base d'asta;
- che, in data 10/10/2012, il sottoscritto Arch. Luigi Schifano, nella qualità di Direttore dei lavori, emetteva il Certificato delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010;
- che, in data 12/10/2012, giusta verbale redatto in pari data, si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010);

VISTO:

- il contratto Rep. n. 01/13 del 04/02/2013, reg.to a Mussomeli lo 08/02/2013 al n. 26, serie I;
- l'atto di sottomissione in data 27/06/2013, reg.to a Mussomeli il 28/06/2013 al n. 2544, serie I, Atti Privati;

VISTI:

- gli atti contabili in data 06/02/2013 costituiti dal Libretto delle Misure n. 2, dal Registro di


Contabilità n. 2, dallo Stato d'Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 24/01/2013 e dal Certificato per il pagamento della seconda rata di € 13.691,50 più € 2.875,21 per iva, per un importo totale di € 16.566,71;

- gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

DETERMINA

- di approvare lo Stato d'Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 24/01/2013 ed il Certificato n. 2 per il pagamento della seconda rata di € 16.566,71 (sedicimila-cinquecentosessantasei/71);
- di liquidare, con successivo provvedimento e dopo presentazione della relativa fattura, all'Impresa Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P. Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Vallelunga Pratameno (CL), la somma di € 13.691,50 più € 2.875,21 per iva, per un importo totale di € 16.566,71;

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)



COMUNE DI VILLALBA
CALTANISSETTA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI

IMPRESA: NOTARO LORETO
CONTRATTO: Rèp. n. 01/13 del 04/02/2013, reg.to a Mussomeli
lo 08/02/2013 al n. 26, serie I
ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 27/06/2013, reg.to a Mussomeli il 28/06/2013
al n. 2544, serie I Atti Privati

CERTIFICATO N. 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata di € 13691,50
Per IVA € 2875,21
Importo da pagare € 16566,71

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N.	Data	Importo
1	06/02/2013	27154,75
Totale		€ 27154,75

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto e l'atto di sottomissione con il quale è stata affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 38657,49 al netto del ribasso d'asta del 6,9999%.

Risultando, dalla contabilità, fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese ascende ad € 40846,25, cioè:

Per lavori e somministrazioni	38657,49	
Per materiale giacente in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €	38657,49	
Per oneri afferenti la sicurezza	2382,05	
Sommano €	41039,54	41039,54
da cui detraendo:		
La ritenuta del ___% su € _____		
La ritenuta del 0,50% su € 38657,49 (art.7 Cap.Gen.)	193,29	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Il ___% per recupero quota parte anticipazione		
Totale deduzioni €	193,29	193,29
Risulta il credito dell'Impresa €		40846,25

Certifica che ai termini dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 16566,71, diconsi euro sedicimilacinquecentosessantasei/71.

Il Responsabile del Procedimento


Arch. Luigi Schifano

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Caltanissetta con polizza n. 13752225.

Il Direttore dei lavori

Arch. Luigi Schifano

Villalba, li 04/07/2013



COMUNE DI VILLALBA
CALTANISSETTA

Stazione Appaltante: Comune di Villalba

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI

Impresa: Notaro Loreto

Contratto: Rep. n. 01/13 del 04/02/2013, reg.to a Mussomeli
lo 08/02/2013 al n. 26, serie I



Atto di sottomissione: del 27/06/2013, reg.to a Mussomeli il 28/06/2013
al n. 2544, serie I Atti Privati

STATO D'AVANZAMENTO N. 2 ED, ULTIMO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 24/01/2013

Importo del progetto		€	41039,54
Importo dei lavori al netto del ribasso del 6,9999%	€	38657,49	
Importo ribasso		2909,66	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2382,05	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	8960,46
di cui:			
per IVA sui lavori		8618,30	
per Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	30,00	
per assicurazione dipendenti	€	297,00	
per arrotondamento	€	15,16	
Totale somma impegnata		€	50000,00

Data della consegna	12/10/2012
Data di inizio lavori	12/10/2012
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/01/2012
I lavori rimasero sospesi e prorogati per giorni	
Nuova scadenza del tempo utile	26/01/2013
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	due

Il Direttore dei lavori
Arch. Luigi Schifano




N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
1	AN.1	<p>Dismissione di pavimentazione di marcia- piedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc.di qualsiasi forma e dimensio- ne eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'acca- tastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di tras- porto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p style="text-align: right;">al mc. € 60,00</p> <p>Tratto (A) tra la via Umberto e la piazza Marconi, a sinistra salendo: $30,60*4,20+1/4*3,14+2,60^2+2,60*1,60=$ mq. 137,99</p> <p>a dedurre:</p> <p>aiuole n. 6*(1,00*1,00)+(0,50*1,00)= mq.6,50 gradini (1,30*0,30)+(1,10*0,50)+(1,30*0,30)+ +(1,25*0,30) = mq. 1,71 orlature (6,40+2,40)*0,25 = mq. 2,20 mq. 127,58</p> <p>di cui:</p> <p>(20,00*1,50)*0,125=30,00*0,125=mc. 3,75 127,58-30,00= 97,58*0,075=mc. 7,32 mc. 11,07</p> <p>Tratto (B) tra la via Umberto e la via Crispi, a destra salendo:</p> <p>(2,70*3,30) = mq. 8,91 $31,10*1/2*(3,30+3,35) =$ mq. 103,41 (3,35*2,70) = mq. 9,05 (2,20*3,35) = mq. 7,37 mq. 128,74</p> <p>a dedurre:</p> <p>aiuole n. 6*(1,00*1,00)= mq. 6,00 orlature (13,40+7,30+1,30+7,55+4,55+1,70+ $2*3,35+5*1,95)*0,25=$ mq. 13,06 zona non fatta (8,70*3,35)= mq. 29,15 mq. 48,21 mq. 80,53*0,075= mc. 6,04</p> <p>Dismissione aiuole: n. 9*2*(1,00+0,80)*0,10*0,20= mc. 0,65</p> <p>Tratto (C) tra la piazza Marconi e la via Garibaldi, a sinistra salendo:</p> <p>23,95*(1,254+1,20)+(1,50*1,35)= mq. 60,70 13,30*3,80= mq. 50,54 3,70*2,90= mq. 10,73 2,75*3,55= mq. 9,76 3,00*3,75= mq. 11,25</p>	11,07		

N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
		1,35*3,50= mq. 4,72			
		2,70*3,45= mq. 9,31			
		2,10*3,45= mq. 7,24			
		3,10*1,85= mq. 5,73			
		7,75*0,40= mq. 3,10			
		mq. 173,08			
		a dedurre:			
		aiuole n. 11*(1,00*1,00)= mq. 11,00			
		orlature (6,65+1,20)*0,25= mq. 1,96			
		gradini ed altro (3,90*0,80)+(1,15*0,55)+ +(1,00*1,30) = mq. 5,05			
		mq. 18,01			
		Totale mq. 155,07 di cui:			
		(1,80*1,80)*0,125=3,24*0,125=mc. 0,41			
		155,07-3,24= 151,83*0,075=mc. 11,39			
		mc. 11,80	11,80		
		Dismissione aiuole:			
		n. 13*2*(1,00+0,80)*0,10*0,20= mc. 0,94	0,94		
		Tratto (D) tra la via Crispi e la via Garibaldi, a destra salendo:			
		(7,10*3,35)+(2,50*3,40)+(3,30*3,30)+(2,50* *3,40)+(6,30*3,00)+(18,10*2,00)+(2,50*1,00) (26,7*3,3)+(5*3,65)+1/4*3,14*3,65 ² =			
		mq. 226,09			
		a dedurre:			
		aiuole n. 11*(1,00*1,00)= mq. 11,00			
		orlature (1,60+2,10+4,00+5,15+6,50+6,95)* *0,25= mq. 6,57			
		gradini ed altro (1,70*1,40)+(2,20*1,30)+ +(0,90*1,20)+(3,25*1,20)+ -(3,25*1,20) = mq. 12,12			
		mq. 29,69			
		Totale mq. 196,40 di cui:			
		(2,50*3,40)*0,125=8,50*0,125=mc. 1,06	1,06		
		196,40-8,50= 187,9*0,075=mc. 14,09	14,09		
		Dismissione aiuole:			
		n. 12*2*(1,00+0,80)*0,10*0,20= mc. 0,86	0,86		
		TOTALE mc.	46,51	60,00	2790,60
2	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico com- preso lo strato di allettamento ed il sotto- stante massetto in calcestruzzo, l'accatasta- mento del materiale di risulta ed il successi- vo carico su idoneo mezzo di trasporto esclu-			

N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
		<p>so il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p style="text-align: right;">al ml. € 70,00</p> <p>Tratto (A) 30,40+6,40+2,40+4,10+1,60+1,25= ml. 46,35</p> <p>Tratto (B) 37,50+1,30+7,55+4,55+1,70+2*3,35=ml.59,30</p> <p>Tratto (C) 3,55+25,00+3*0,80= ml. 30,95</p> <p>Tratto (D) 44,80+2*3,30+40,20= ml. 91,60</p> <p style="text-align: right;">TOTALE ml.</p>			
			228,2	70,00	15974,00
3	1.3.5	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.</p> <p>Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.</p> <p style="text-align: right;">al mc.*km € 0,31</p> <p>Tratto (A) mc 11,07</p> <p>Tratto (B) mc. 6,82</p> <p>Tratto (C) mc. 12,74</p> <p>Tratto (D) <u>mc. 16,01</u></p> <p style="text-align: right;">mc. 46,64 * km. 10,000</p>			
			46,64	0,31*10,00	144,58
4	3.1.2.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mmq.</p>			

N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
		al mc. € 110,40 Tratto (A) 20,00*1,50*0,10= mc. 3,000 Tratto (C) 1,80*1,80*0,10= mc. 0,324 Tratto (D) 2,50*3,40*0,10= mc. 0,850 TOTALE mc.	4,174	110,40	460,81
5	6.2.4.1	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. al mq. € 33,40 Tratto (A) mq. 127,58 Tratto (B) mq. 80,53 Tratto (C) mq. 155,07 Tratto (D) mq. 196,40 TOTALE mq.	559,58	33,40	18689,97
6	6.2.7	Fornitura e collocazione di orlatura di pietra-me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. al ml. € 39,90 Tratto (A) n. 7*2*(1,00+0,80)= ml. 25,20 Tratto (B) n. 9*2*(1,00+0,80)= ml. 32,40 Tratto (C) n. 13*2*(1,00+0,80)= ml. 46,80 Tratto (D) n. 12*2*(1,00+0,80)= ml. 43,20 TOTALE ml.	147,60	39,90	5889,24
		SOMMANO		€	43949,20
		Importo lordo lavori, compresa sicurezza	€	43949,20	
		A dedurre oneri di sicurezza, inclusi nei lavori (5,42%)	€	2382,05	
		Importo lavori netto, soggetto a ribasso	€	41567,15	41567,15
		Ribasso d'asta del 6,9999% su € 41567,15	€		2909,66
		Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€		38657,49
		Importo oneri di sicurezza, inclusi nei lavori	€		2382,05
		Lavori al netto	€		41039,54
		IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€		41039,54
Villalba, li		07 LUG. 2013	Il Direttore dei lavori Arch. Luigi Schifano		





COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

OGGETTO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI.*

Committente

Comune di Villalba

Impresa

Notaro Loreto

Registro di Contabilità


N. 2 di fogli n. 6

Il presente registro consta di n. 6 (sei) fogli numerati e firmati in bianco e viene consegnato al Direttore dei lavori.

Villalba, li 07 LUG. 2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Luigi Schifano



N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Pos./Neg.	Prezzo Unitario	Importo da pagare	
				N.	Pag.				
1	10/01/2013	AN.1	Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc.di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata. Partita provvisoria	mc.	1	1	-50,00	60,00	-3000,00
2	10/01/2013	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso lo strato di allettamento ed il sottostante massetto in calcestruzzo, l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto escluso il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata. Partita provvisoria	ml.	1	1	-100,00	70,00	-7000,00
3	10/01/2013	1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km. Partita provvisoria	mc x km	1	1	-500,00	0,31	-155,00
4	10/01/2013	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce						

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	Lib.Misure		Prodotti Pos./Neg.	Prezzo Unitario	Importo da pagare	
				N.	Pag.				
5	10/01/2013	6.2.4.1	apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi i casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mm ² . Partita provvisoria	mc.	1	2	-4,00	110,40	-441,60
6	10/01/2013	6.2.7	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Partita provvisoria	mq.	1	2	-450,00	33,40	-15030,0
7	26/01/2013	AN.1	Fornitura e collocazione di ollatura di pietra- me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Partita provvisoria	ml.	1	2	-90,00	39,90	-3591,00
			Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc.di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata. al mc. € 60,00 Tratto (A) tra la via Umberto e la piazza Marconi, a sinistra salendo: $30,60 * 4,20 + 1/4 * 3,14 + 2,60^2 + 2,60 * 1,60 =$ mq. 137,99 a dedurre: aiuole n. 6*(1,00*1,00)+(0,50*1,00)= mq.5,50						

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Lib. Misure	Prodotti	Prezzo	Importo
				N. Pag.	Pos./Neg.	Unitario	da pagare
			gradini $(1,30*0,30)+(1,10*0,50)+(1,30*0,30)+$ $+(1,25*0,30) = \text{mq. } 1,71$ orlature $(6,40+2,40)*0,25 = \underline{\text{mq. } 2,20}$ $\text{mq. } 127,58$ di cui: $(20,00*1,50)*0,125=30,00*0,125=\text{mc. } 3,75$ $127,58-30,00= 97,58*0,075=\underline{\text{mc. } 7,32}$ $\text{mc. } 11,07$ Tratto (B) tra la via Umberto e la via Crispi, a destra salendo: $(2,70*3,30) = \text{mq. } 8,91$ $31,10*1/2*(3,30+3,35) = \text{mq. } 103,41$ $(3,35*2,70) = \text{mq. } 9,05$ $(2,20*3,35) = \underline{\text{mq. } 7,37}$ $\text{mq. } 128,74$ a dedurre: aiuole n. 6*(1,00*1,00)= mq. 6,00 orlature $(13,40+7,30+1,30+7,55+4,55+1,70+$ $2*3,35+5*1,95)*0,25= \text{mq. } 13,06$ zona non fatta $(8,70*3,35)= \underline{\text{mq. } 29,15}$ $\text{mq. } 48,21$ $\text{mq. } 80,53*0,075= \text{mc. } 6,04$ Dismissione aiuole: $n. 9*2*(1,00+0,80)*0,10*0,20= \text{mc. } 0,65$ Tratto (C) tra la piazza Marconi e la via Garibaldi, a sinistra salendo: $23,95*(1,254+1,20)+(1,50*1,35)= \text{mq. } 60,70$ $13,30*3,80= \text{mq. } 50,54$ $3,70*2,90= \text{mq. } 10,73$ $2,75*3,55= \text{mq. } 9,76$ $3,00*3,75= \text{mq. } 11,25$ $1,35*3,50= \text{mq. } 4,72$ $2,70*3,45= \text{mq. } 9,31$ $2,10*3,45= \text{mq. } 7,24$ $3,10*1,85= \text{mq. } 5,73$ $7,75*0,40= \underline{\text{mq. } 3,10}$ $\text{mq. } 173,08$ a dedurre: aiuole n. 11*(1,00*1,00)= mq. 11,00 orlature $(6,65+1,20)*0,25= \text{mq. } 1,96$ gradini ed altro $(3,90*0,80)+(1,15*0,55)+$ $+(1,00*1,30) = \underline{\text{mq. } 5,05}$ $\text{mq. } 18,01$ Totale mq. 155,07 di cui: $(1,80*1,80)*0,125=3,24*0,125=\text{mc. } 0,41$ $155,07-3,24= 151,83*0,075=\underline{\text{mc. } 11,39}$ $\text{mc. } 11,80$ Dismissione aiuole:				

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Pos./Neg.	Prezzo Unitario	Importo da pagare
				N.	Pag.			
			n. $13 \cdot 2 \cdot (1,00 + 0,80) \cdot 0,10 \cdot 0,20 =$ mc. 0,94 Tratto (D) tra la via Crispi e la via Garibaldi, a destra salendo: $(7,10 \cdot 3,35) + (2,50 \cdot 3,40) + (3,30 \cdot 3,30) + (2,50 \cdot 3,40) + (6,30 \cdot 3,00) + (18,10 \cdot 2,00) + (2,50 \cdot 1,00)$ $(26,7 \cdot 3,3) + (5 \cdot 3,65) + 1/4 \cdot 3,14 \cdot 3,65^2 =$ mq. 226,09 a dedurre: aiuole n. $11 \cdot (1,00 \cdot 1,00) =$ mq. 11,00 orlature $(1,60 + 2,10 + 4,00 + 5,15 + 6,50 + 6,95) \cdot 0,25 =$ mq. 6,57 gradini ed altro $(1,70 \cdot 1,40) + (2,20 \cdot 1,30) + (0,90 \cdot 1,20) + (3,25 \cdot 1,20) + (-3,25 \cdot 1,20) =$ mq. 12,12 mq. 29,69 Totale mq. 196,40 di cui: $(2,50 \cdot 3,40) \cdot 0,125 = 8,50 \cdot 0,125 =$ mc. 1,06 $196,40 - 8,50 = 187,9 \cdot 0,075 =$ mc. 14,09 Dismissione aiuole: n. $12 \cdot 2 \cdot (1,00 + 0,80) \cdot 0,10 \cdot 0,20 =$ mc. 0,86 TOTALE mc.	2	4	46,51	60,00	2790,60
8	26/01/2013	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico com- preso lo strato di allettamento ed il sotto- stante massetto in calcestruzzo, l'accatasta- mento del materiale di risulta ed il successi- vo carico su idoneo mezzo di trasporto esclu- so il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata. al ml. € 70,00 Tratto (A) $30,40 + 6,40 + 2,40 + 4,10 + 1,60 + 1,25 =$ ml. 46,35 Tratto (B) $37,50 + 1,30 + 7,55 + 4,55 + 1,70 + 2 \cdot 3,35 =$ ml. 59,30 Tratto (C) $3,55 + 25,00 + 3 \cdot 0,80 =$ ml. 30,95 Tratto (D) $44,80 + 2 \cdot 3,30 + 40,20 =$ ml. 91,60 TOTALE ml.	2	4	228,20	70,00	15974,00
9	26/01/2013	1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demo- lizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del					

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure	Prodotti	Prezzo	Importo	
				N. Pag.	Pos./Neg.	Unitario	da pagare	
			<p>comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.</p> <p>Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km. al mc.*km € 0,31</p> <p>Tratto (A) mc 11,07 Tratto (B) mc. 6,82 Tratto (C) mc. 12,74 Tratto (D) <u>mc. 16,01</u> mc. 46,64 * km. 10,000</p>					
				2	5	46,64	0,31*10	144,58
10	26/01/2013	3.1.2.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mmq.</p> <p>al mc. € 110,40</p> <p>Tratto (A) 20,00*1,50*0,10= mc. 3,000 Tratto (C) 1,80*1,80*0,10= mc. 0,324 Tratto (D) 2,50*3,40*0,10= mc. 0,850</p> <p>TOTALE mc.</p>					
				2	5	4,174	110,40	460,81
11	26/01/2013	6.2.4.1	<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>al mq. € 33,40</p>					



N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure	Prodotti	Prezzo	Importo
				N. Pag.	Pos./Neg	Unitario	da pagare
12	26/01/2013	6.2.7	Tratto (A) mq. 127,58				
			Tratto (B) mq. 80,53				
			Tratto (C) mq. 155,07				
			Tratto (D) mq. 196,40				
			TOTALE mq.	2	6	559,58	33,40 18689,97
			Fornitura e collocazione di orlatura di pietra-me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.				
			al ml. € 39,90				
			Tratto (A) n. 7*2*(1,00+0,80)= ml. 25,20				
			Tratto (B) n. 9*2*(1,00+0,80)= ml. 32,40				
			Tratto (C) n. 13*2*(1,00+0,80)= ml. 46,80				
			Tratto (D) n. 12*2*(1,00+0,80)= ml. 43,20				
			TOTALE ml.	2	6	147,60	39,90 5889,24

SOMMANO € **43949,20**



Villalba, li 07 LUG. 2013

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Il R.U.P.



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

OGGETTO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI.*

Committente

Comune di Villalba

Impresa


Notaro Loreto

Libretto delle Misure

N. 2 di fogli n. 6

Villalba, li 07 LUG. 2013

Il Direttore dei lavori
Arch. Luigi Schifano



L'Impresa
Notaro Loreto

Impresa Edile NOTARO LORETO
Via A. Volta, 22 - Tel./Fax 0934 815047
cell. 338 3275398
93010 VALLEUNGA PRATAMENO (CL)
Partita IVA 01506630852
Cod. Fisc. NTR LRT 7441662231

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
1	10/01/2013	AN.1	<p>Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p>Quantità in partita provvisoria SOMMANO mc.</p>	50,00		-50,00
2	10/01/2013	AN.20	<p>Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso lo strato di allettamento ed il sottostante massetto in calcestruzzo, l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto escluso il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p>Quantità in partita provvisoria SOMMANO ml.</p>	100,00		-100,00
3	10/01/2013	1.3.5	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.</p> <p>Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.</p> <p>Quantità in partita provvisoria mc 50,00 x km 10,00 SOMMANO mc x km</p>	500,00		-500,00
4	10/01/2013	3.1.2.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza</p>			

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
			la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mmq. Quantità in partita provvisoria SOMMANO mc.	4,00		-4,00
5	10/01/2013	6.2.4.1	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Quantità in partita provvisoria SOMMANO mq.	450,00		-450,00
6	10/01/2013	6.2.7	Fornitura e collocazione di orlatura di pietra- me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Quantità in partita provvisoria SOMMANO ml.	90,00		-90,00
7	24/01/2013	AN.1	Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.			

Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	PRODOTTI		
			negativi	positivi	Totali
		<p>Tratto (A) tra la via Umberto e la piazza Marconi, a sinistra salendo: $30,60 \times 4,20 + 1/4 \times 3,14 + 2,60^2 + 2,60 \times 1,60 =$ mq. 137,99</p> <p>a dedurre: aiuole n. 6 $\times (1,00 \times 1,00) + (0,50 \times 1,00) =$ mq. 6,50 gradini $(1,30 \times 0,30) + (1,10 \times 0,50) + (1,30 \times 0,30) +$ $+(1,25 \times 0,30) =$ mq. 1,71 orlature $(6,40 + 2,40) \times 0,25 =$ <u>mq. 2,20</u> mq. 127,58</p> <p>di cui: $(20,00 \times 1,50) \times 0,125 = 30,00 \times 0,125 =$ mc. 3,75 $127,58 - 30,00 = 97,58 \times 0,075 =$ <u>mc. 7,32</u> mc. 11,07</p> <p>Tratto (B) tra la via Umberto e la via Crispi, a destra salendo: $(2,70 \times 3,30) =$ mq. 8,91 $31,10 \times 1/2 \times (3,30 + 3,35) =$ mq. 103,41 $(3,35 \times 2,70) =$ mq. 9,05 $(2,20 \times 3,35) =$ <u>mq. 7,37</u> mq. 128,74</p> <p>a dedurre: aiuole n. 6 $\times (1,00 \times 1,00) =$ mq. 6,00 orlature $(13,40 + 7,30 + 1,30 + 7,55 + 4,55 + 1,70 +$ $2 \times 3,35 + 5 \times 1,95) \times 0,25 =$ mq. 13,06 zona non fatta $(8,70 \times 3,35) =$ <u>mq. 29,15</u> mq. 48,21 $mq. 80,53 \times 0,075 =$ mc. 6,04</p> <p>Dismissione aiuole: n. 9 $\times 2 \times (1,00 + 0,80) \times 0,10 \times 0,20 =$ mc. 0,65</p> <p>Tratto (C) tra la piazza Marconi e la via Garibaldi, a sinistra salendo: $23,95 \times (1,254 + 1,20) + (1,50 \times 1,35) =$ mq. 60,70 $13,30 \times 3,80 =$ mq. 50,54 $3,70 \times 2,90 =$ mq. 10,73 $2,75 \times 3,55 =$ mq. 9,76 $3,00 \times 3,75 =$ mq. 11,25 $1,35 \times 3,50 =$ mq. 4,72 $2,70 \times 3,45 =$ mq. 9,31 $2,10 \times 3,45 =$ mq. 7,24 $3,10 \times 1,85 =$ mq. 5,73 $7,75 \times 0,40 =$ <u>mq. 3,10</u> mq. 173,08</p> <p>a dedurre: aiuole n. 11 $\times (1,00 \times 1,00) =$ mq. 11,00 orlature $(6,65 + 1,20) \times 0,25 =$ mq. 1,96 gradini ed altro $(3,90 \times 0,80) + (1,15 \times 0,55) +$ $+(1,00 \times 1,30) =$ <u>mq. 5,05</u></p>			
				11,07	
				6,04	
				0,65	


Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI		
			negativi	positivi	Totali
		mq. 18,01			
		Totale mq. 155,07 di cui:			
		$(1,80 \cdot 1,80) \cdot 0,125 = 3,24 \cdot 0,125 = \text{mc. } 0,41$			
		$155,07 - 3,24 = 151,83 \cdot 0,075 = \text{mc. } 11,39$			
		mc. 11,80		11,80	
		Dismissione aiuole:			
		$n. 13 \cdot 2 \cdot (1,00 + 0,80) \cdot 0,10 \cdot 0,20 = \text{mc. } 0,94$		0,94	
		Tratto (D) tra la via Crispi e la via Garibaldi, a destra salendo:			
		$(7,10 \cdot 3,35) + (2,50 \cdot 3,40) + (3,30 \cdot 3,30) + (2,50 \cdot 3,40) + (6,30 \cdot 3,00) + (18,10 \cdot 2,00) + (2,50 \cdot 1,00)$			
		$(26,7 \cdot 3,3) + (5 \cdot 3,65) + 1/4 \cdot 3,14 \cdot 3,65^2 =$			
		mq. 226,09			
		a dedurre:			
		aiuole n. 11 $\cdot (1,00 \cdot 1,00) = \text{mq. } 11,00$			
		orlature $(1,60 + 2,10 + 4,00 + 5,15 + 6,50 + 6,95) \cdot 0,25 = \text{mq. } 6,57$			
		gradini ed altro $(1,70 \cdot 1,40) + (2,20 \cdot 1,30) + (0,90 \cdot 1,20) + (3,25 \cdot 1,20) - (3,25 \cdot 1,20) = \text{mq. } 12,12$			
		mq. 29,69			
		Totale mq. 196,40 di cui:			
		$(2,50 \cdot 3,40) \cdot 0,125 = 8,50 \cdot 0,125 = \text{mc. } 1,06$		1,06	
		$196,40 - 8,50 = 187,9 \cdot 0,075 = \text{mc. } 14,09$		14,09	
		Dismissione aiuole:			
		$n. 12 \cdot 2 \cdot (1,00 + 0,80) \cdot 0,10 \cdot 0,20 = \text{mc. } 0,86$		0,86	
		TOTALE mc.			46,51
8	24/01/2013	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico com- preso lo strato di allettamento ed il sotto- stante massetto in calcestruzzo, l'accatasta- mento del materiale di risulta ed il successi- vo carico su idoneo mezzo di trasporto esclu- so il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.		
		Tratto (A)	$30,40 + 6,40 + 2,40 + 4,10 + 1,60 + 1,25 = \text{ml. } 46,35$	46,35	
		Tratto (B)	$37,50 + 1,30 + 7,55 + 4,55 + 1,70 + 2 \cdot 3,35 = \text{ml. } 59,30$	59,30	
		Tratto (C)	$3,55 + 25,00 + 3 \cdot 0,80 = \text{ml. } 30,95$	30,95	
		Tratto (D)	$44,80 + 2 \cdot 3,30 + 40,20 = \text{ml. } 91,60$	91,60	
		TOTALE ml.			228,20

	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
9	24/01/2013	1.3.5	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.</p> <p>Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.</p> <p>Tratto (A) mc 11,07</p> <p>Tratto (B) mc. 6,82</p> <p>Tratto (C) mc. 12,74</p> <p>Tratto (D) <u>mc. 16,01</u></p> <p>mc. 46,64 * km. 10,000</p>		11,07 6,82 12,74 16,01	
10	24/01/2013	3.1.2.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mm².</p> <p>Tratto (A) 20,00*1,50*0,10= mc. 3,000</p> <p>Tratto (C) 1,80*1,80*0,10= mc. 0,324</p> <p>Tratto (D) 2,50*3,40*0,10= mc. 0,850</p> <p>TOTALE mc.</p>		3,000 0,324 0,850	456,40
11	24/01/2013	6.2.4.1	<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito</p>			4,174

	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
12	24/01/2013	6.2.7	a perfetta regola d'arte.			
			Tratto (A) mq. 127,58		127,58	
			Tratto (B) mq. 80,53		80,53	
			Tratto (C) mq. 155,07		155,07	
			Tratto (D) mq. 196,40		196,40	
			TOTALE mq.			599,58
			Fornitura e collocazione di orlatura di pietra-me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.			
			Tratto (A) n. 7*2*(1,00+0,80)= ml. 25,20		25,20	
			Tratto (B) n. 9*2*(1,00+0,80)= ml. 32,40		32,40	
			Tratto (C) n. 13*2*(1,00+0,80)= ml. 46,80		46,80	
Tratto (D) n. 12*2*(1,00+0,80)= ml. 43,20		43,20				
TOTALE ml.			147,60			

Villalba, li 07 LUG. 2013

L'Impresa



Il Direttore dei lavori

Il R.U.P.

[Handwritten signatures]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 05 LUG. 2013

Il Responsabile dell'Area _____



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____

del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____
per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il _____ e fino
al _____ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

L'Addetto
