

COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

A R E A I I I

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 08 FEB. 2013

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della via Nicolò Palmeri. – Approvazione del 1° SAL per i lavori effettuati a tutto il 10/01/2013 ed emissione del Certificato di pagamento n. 1. –
CIG: 38738523CC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 07 del 27/01/2012, veniva approvato, in linea tecnica, il progetto per un importo a base d'asta di € 36.712,35 più € 2.103,20 quali oneri per la sicurezza;
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2012 veniva approvato il progetto in linea amministrativa;
- che, con Determinazione Sindacale n. 04 del 30/01/2012, venivano determinate le modalità di gara mediante cottimo fiduciario;
- che, a seguito di espletamento della gara mediante cottimo fiduciario, con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 28/06/2012, l'appalto veniva aggiudicato all' Impresa Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P.Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Vallenga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 6,9999% (sei/9999%) sull'importo a base d'asta;
- che, in data 10/10/2012, il sottoscritto Arch. Luigi Schifano, nella qualità di Direttore dei lavori, emetteva il Certificato delle verifiche antecedenti la consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 207/2010;
- che, in data 12/10/2012, giusta verbale redatto in pari data, si procedeva alla consegna dei lavori sotto riserva di legge (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010);

VISTO:

- il contratto Rep. n. 01/13 del 04/02/2013, tra l'Impresa Notaro Loreto ed il Comune di Villalba, in corso di registrazione;

VISTI:


- gli atti contabili in data 06/02/2013 costituiti dal Libretto delle Misure n. 1, dal Registro di Contabilità n. 1, dallo Stato d'Avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/01/2013 e dal Certificato per il pagamento della prima rata di € 27.154,75 più € 5.702,50 per iva, per

- un importo totale di € 32.857,25;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 554/1999, Reg. Gen. Della legge n. 109/1994 e s.m.i., in ordine alle competenze del Responsabile del Provvedimento in materia di lavori pubblici;

DETERMINA

- di approvare lo Stato d'Avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 10/01/2013 ed il Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 32.857,25 (trentaduemilaottocentocinquantesette/25);
- di liquidare, con successivo provvedimento e dopo presentazione della relativa fattura, all'Impresa Notaro Loreto (C.f. NTR LRT 74H16 G273I e P.Iva 01506630852) via A. Volta n. 22, Valledlunga Pratameno (CL), la somma di € 27.154,75 più € 5.702,50 per iva, per un importo totale di € 32.857,25;

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)



COMUNE DI VILLALBA
CALTANISSETTA


Stazione Appaltante: Comune di Villalba
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI
Impresa: Notaro Loreto
Contratto: Rep. n. 01/13 del 04/02/2013, in corso di registrazione.

STATO D'AVANZAMENTO N. 1 DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 10/01/2013


Importo del progetto		€	38815,55
Importo del contratto al netto del ribasso del 6,9999%	€	34142,52	
Importo ribasso	€	2569,83	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2045,20	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	11184,31
di cui:			
per IVA sui lavori e sugli imprevisti	€	8171,27	
per spese tecniche	€	745,26	
per imprevisti	€	1940,78	
per spese generali	€	327,00	
Totale somma impegnata		€	39999,86
In cifra tonda:		€	40000,00


Data della consegna	12/10/2012
Data di inizio lavori	12/10/2012
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/01/2012
I lavori rimasero sospesi e prorogati per giorni	
Nuova scadenza del tempo utile	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	uno

Il Direttore dei lavori
Arch. Luigi Schifano



N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE DESIGNAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale
1	AN.1	Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.			
		mc.	50,00	60,00	3000,00
2	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso lo strato di allettamento ed il sottostante massetto in calcestruzzo, l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto escluso il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.			
		ml.	100,00	70,00	7000,00
3	1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.			
		mc x km	500,00	0,31	155,00
4	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce			



N° Prog.	Articolo d'elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE DESIGNAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	Importo totale	
5	6.2.4.1	apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mmq.	mc.	4,00	110,40	441,60
		Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq.	450,00	33,40	15030,00
6	6.2.7	Fornitura e collocazione di ollatura di pietra- me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a re- gola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.	ml.	90,00	39,90	3591,00
S O M M A N O					€	29217,60
Importo lordo lavori, compresa sicurezza			€	29217,60		
A dedurre oneri di sicurezza, inclusi nei lavori (5,42%)			€	1583,59		
Importo lavori netto, soggetto a ribasso			€	27634,01	27634,01	
Ribasso d'asta del 6,9999% su € 27643,01			€		1934,35	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta			€		25699,66	
Importo oneri di sicurezza, inclusi nei lavori			€		1583,59	
Lavori al netto			€		27283,25	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI				€	27283,25	
Villalba, li		06 FEB. 2013	Il Direttore dei lavori Arch. Luigi Schifano 			
						



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



OGGETTO

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI.**

Committente

Comune di Villalba

Impresa

Notaro Loreto

Registro di Contabilità

N. 1 di fogli n. 2

Il presente registro consta di n. 2 (due) fogli numerati e firmati in bianco e viene consegnato al Direttore dei lavori.

Villalba, li

06 FEB. 2013

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Luigi Schifano



N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure		Prodotti Pos./Neg.	Prezzo Unitario	Importo da pagare
				N.	Pag.			
1	10/01/2013	AN.1	Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc.di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.					
			mc.	1	1	50,00	60,00	3000,00
2	10/01/2013	AN.20	Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso lo strato di allettamento ed il sottostante massetto in calcestruzzo, l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto escluso il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.					
			ml.	1	1	100,00	70,00	7000,00
3	10/01/2013	1.3.5	Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte. Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.					
			mc x km	1	1	500,00	0,31	155,00
4	10/01/2013	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce					



N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Lib.Misure		Prodotti Pos./Neg.	Prezzo Unitario	Importo da pagare	
				N.	Pag.				
5	10/01/2013	6.2.4.1	<p>apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con R_cK=15 N/mm².</p>	mc.	1	2	4,00	110,40	441,60
			<p>Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	mq.	1	2	450,00	33,40	15030,00
6	10/01/2013	6.2.7	<p>Fornitura e collocazione di ollatura di pietra-me calcarea della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntiglio grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.</p>	ml.	1	2	90,00	39,90	3591,00

S O M M A N O € **29217,60**

Villalba, li 06 FEB. 2013

L'Impresa

[Handwritten signature]

Il Direttore dei lavori

[Handwritten signature]



Il R.U.P.

[Handwritten signature]



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

OGGETTO

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI
DELLA VIA NICOLO' PALMERI.**

Committente

Comune di Villalba

Impresa

Notaro Loreto

Libretto delle Misure

N. 1 di fogli n. 2

Villalba, li 06 FEB. 2013

Il Direttore dei lavori
Arch. Luigi Schifano



L'Impresa
Notaro Loreto

N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
1	10/01/2013	AN.1	<p>Dismissione di pavimentazione di marciapiedi in pietrine di cemento, mattonelle d'asfalto ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso lo strato di allettamento (spessore totale 0,075) ed il sottostante massetto di calcestruzzo (spessore totale 0,125), l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p>Quantità in partita provvisoria SOMMANO mc.</p>		50,00	50,00
2	10/01/2013	AN.20	<p>Dismissione e ricollocazione di orlatura in pietrame calcareo o lavico, di forma retta o curva, in marciapiedi di strade interne allo abitato ecc. di qualsiasi forma e dimensione eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso lo strato di allettamento ed il sottostante massetto in calcestruzzo, l'accatastamento del materiale di risulta ed il successivo carico su idoneo mezzo di trasporto escluso il trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata.</p> <p>Quantità in partita provvisoria SOMMANO ml.</p>		100,00	10,00
3	10/01/2013	1.3.5	<p>Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alle voci 1.3.1 e 1.3.2 a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.</p> <p>Per ogni mc vuoto per pieno e per ogni km.</p> <p>Quantità in partita provvisoria mc 50,00 x km 10,00 SOMMANO mc x km</p>		500,00	500,00
4	10/01/2013	3.1.2.1	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 o S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza</p>			



N° Prog.	Data misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISITE	PRODOTTI		
				negativi	positivi	Totali
5	10/01/2013	6.2.4.1	la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, queste ultime a carico dell'Amministrazione, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed esclusi casseformi e le barre di armatura. Per opere in fondazione con Rck=15 N/mmq. Quantità in partita provvisoria SOMMANO mc.		4,00	4,00
			Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per mc di sabbia, compreso la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Quantità in partita provvisoria SOMMANO mq.		450,00	450,00
6	10/01/2013	6.2.7	Fornitura e collocazione di ollatura di pietra-me calcareo della sezione di 20x30 cm retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Quantità in partita provvisoria SOMMANO ml.		90,00	90,00

Villalba, li 06 FEB. 2013


L'Impresa

*Roberto
Soc. Co*

Il Direttore dei lavori

[Signature]

Il R.U.P.



[Signature]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

6 FEB. 2013

Il Responsabile dell'Area _____



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Area _____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

~~~~~  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e fino  
al \_\_\_\_\_ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

---