	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI VILLALBA</b> <b>(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)</b></p> <p style="text-align: center;">Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - <a href="http://www.comune.villalba.cl.it">www.comune.villalba.cl.it</a></p>
---	--

**A R E A   I I I**

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 33 DEL 25 GEN. 2013**

**OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE E VIE RURALI. APPROVAZIONE DEL 2° ED ULTIMO S.A.L. PER LAVORI A TUTTO IL 21 SETTEMBRE 2012 ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.**

Impresa: Scarlata Michele, Contrada Cannolicchio n. 28, Villalba (CL) – C.F.: SCR MHL 58P17 L959 G – Iscritto alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta, al n. 50130.

Contratto: Redatto nella forma di scrittura privata, in data 03/03/2011.

Importo contrattuale: €. 12.032,77 più €. 404,51 per oneri della sicurezza.

Codice C.U.P. Intervento: F97 H10001520004

C.I.G.: 304801016C

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione Sindacale n° 34 del 22/10/2010 il sottoscritto Arch. Luigi Schifano è stato nominato R.U.P. in attuazione dell'intervento progettuale per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- Con determina dirigenziale n. 149 del 22/10/2010, il sottoscritto Arch. Luigi Schifano affidava al Geom. Trabona Melchiorre, in organico del personale tecnico dell'Area III^, l'incarico della redazione del progetto dei lavori in oggetto e della relativa direzione;
- In data 26/10/2010 il Geom. Melchiorre Trabona ha consegnato il progetto esecutivo in oggetto;
- In data 03/11/2010 il sottoscritto Arch. Luigi Schifano, ha effettuato la validazione del progetto esecutivo alla presenza del Geom. Trabona Melchiorre, giusta verbale di pari data;
- Con determina Dirigenziale n. 162 del 04/11/2011 il progetto è stato approvato in linea tecnica come da quadro economico che segue:

A) Per lavori	€. 13.483,61
di cui €. 404,51 per la sicurezza non soggetta a ribasso	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 2.966,39
<b>TOTALE</b>	<b>€. 16.450,00</b>

• Con delibera di Giunta Municipale n. 100 del 04/11/2010 il progetto è stato approvato in linea amministrativa;

• Con Determina Dirigenziale n. 179 del 19/11/2010 sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori mediante l'affidamento diretto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;

- Con verbale di negoziazione del 07/12/2010, tra il Responsabile dell'Area Tecnica e l'impresa Scarlata Michele, individuata come idonea ad eseguire i lavori e convocata per le vie brevi, è stato concordato un ribasso del 8% (ottopercento) sull'importo a base d'asta;

- Con determina dirigenziale n. 18 del 04/02/2011 i lavori sono stati affidati alla ditta Scarlata Michele con un ribasso concordato del 8% (otto percento) sull'importo a base d'asta, demandando al Responsabile dell'Area III^ il compito di stipulare il contratto con la ditta;
- In data 03/03/2011, redatto in forma di scrittura privata, è stato stipulato il contratto tra il Responsabile dell'Area III^ e la ditta Scarlata Michele per un importo di €. 12.032,77 più €. 404,51 per oneri della sicurezza;
- I lavori sono stati consegnati in data 30/03/2011.
- In data 05/04/2011 è stato emesso l'ordine di servizio n. 1 in data 12/04/2011 è stato emesso l'ordine di servizio n. 2, con l'indicazione degli interventi da effettuare;
- Con processo verbale del 26/04/2011, a seguito di disposizione dell'Amministrazione, nella persona dell'Assessore Geom. Antonio Di Vita, il direttore dei lavori, Geom. Melchiorre Trabona, ha proceduto alla formale consegna della pala meccanica cingolata Fiat - FL 7, di proprietà comunale, al Signor Scarlata Michele al fine di eseguire i lavori di manutenzione delle strade rurali sterrate con la clausola che i lavori eseguiti saranno contabilizzati con lista operai (Autista) ed i mezzi d'opera (gasolio, olio, e materiali di consumo) saranno forniti dall'Ente;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 13/07/2011 è stato approvato il 1° S.A.L. per un importo complessivo di € 10.016,51, liquidato successivamente con provvedimento n. 49 del 02/08/2011;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 21/10/2011 si è disposto l'utilizzo della somma di € 1.046,33 derivante dall'economia del ribasso d'asta;
- Con nota prot. n. 5993 del 22/11/2011 si disponeva il rinvio di mesi quattro della data di ultimazione dei lavori, pertanto, l'originaria data del 30/09/2011 veniva prorogata al 30 gennaio 2012;
- Successivamente, considerate le avverse condizioni atmosferiche manifestatesi durante il periodo invernale, che non permettevano di attuare gli interventi previsti, di comune accordo, il Direttore dei lavori, l'Impresa ed il R.U.P., decidevano di proseguire i lavori, sine die, fino ad esaurimento delle somme;
- La spesa per l'attuazione del progetto è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 97 del 06/08/2010 sull'intervento 2.08.01.03 del cap. 11850, Strade esterne e vie rurali;

VISTI:

- Gli atti contabili trasmessi dal direttore dei lavori Geom. Trabona Melchiorre in data 16/01/2013, prot. n. 78/int, costituiti da due copie della Lista degli operai, dei mezzi d'opera e delle provviste, una copia dello Stato di avanzamento n. 2 finale dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2013, due copie del Certificato per il pagamento della seconda ed ultima rata di € 3.067,46 più iva di € 644,17 per un ammontare di € 3.711,63;
- L'art. 89 del D.P.R. n. 554/1999, Reg. Gen. della Legge n. 109/1994 e s.m.i. in ordine alle competenze del Responsabile del Procedimento in materia di lavori pubblici;

**DETERMINA**

- di approvare lo Stato di Avanzamento n. 2 finale dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2013 ed il certificato n. 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata per un importo complessivo di €. 3.711,63 (tremilasettecentoundici/63) come in premessa;
- di liquidare con successivo provvedimento e dopo presentazione di relativa fattura, alla ditta Scarlata Michele, Via Cannolicchio n. 28, Villalba (CL) - C.F.: SCR MHL 58P17 L959 G, la somma di € 3.067,46 + € 644,17 per IVA al 21% per un importo complessivo di € 3.711,63.



Il Responsabile dell'Area III  
(Arch. Luigi Schifano)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 24 GEN. 2013

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. \_\_\_\_\_ del Bilancio di Previsione per l'anno \_\_\_\_\_ denominato \_\_\_\_\_ per l'importo di €. \_\_\_\_\_

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_

~~~~~

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e fino  
al \_\_\_\_\_ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

L'Addetto  
\_\_\_\_\_

---