



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 08-02-2017

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C/DA PETRABANNA"; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di Febbraio, alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1		SINDACO	P
2	GUARINO GIUSEPPE	VICE SINDACO	A
3	TERRITO CONCETTA	ASSESSORE	P
4	LA MONACA CALOGERINA	ASSESSORE	P
5	TRAMONTANA GIUSEPPE	ASSESSORE	P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il Sig. ALESSANDRO PLUMERI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA III - AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 11 DEL 07-02-2017

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C/DA PETRABANNA"; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

IL SINDACO / L'ASSESSORE
LA MONACA CALOGERINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.11 DEL 07-02-2017

PREDISPOSTA DALL' AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C/DA PETRABANNA"; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

PREMESSO

- che nella Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Villalba in data 06/02/2007, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, è stato esitato favorevolmente il Piano della Caratterizzazione della discarica di C/da Petrabanna;
- che l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Settore Rifiuti e Bonifiche ha finanziato i lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica RSU di Villalba sita in C/da Petrabanna i cui lavori sono stati ultimati in data 05/12/2008;
- che con nota prot. n. 43223 del 19/11/2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha richiesto l'adeguamento del suddetto Piano di Caratterizzazione agli interventi di M.I.S.E. eseguiti, al fine di minimizzare le potenziali interferenze con le opere di presidio già realizzate;
- che il Geologo Dott. Vincenzo Capodici, all'uopo incaricato, ha fatto pervenire il progetto esecutivo "di adeguamento del piano di caratterizzazione del sito dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani di c/da Petrabanna" che è stato approvato, in linea tecnica, dal Responsabile dell'Area III, con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 18/06/2012 ed in linea amministrativa con Deliberazione G.M. n. 117 del 27/09/2012;
- che detto progetto esecutivo è stato finanziato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti presso l'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 920 del 20/06/2013, reg.to presso la Corte dei Conti della Regione Sicilia in data 26/07/2013, reg. n. 1, foglio n. 63, per un importo complessivo pari ad €.171.539,29, di cui €.112.551,86 per lavori e analisi di laboratorio ed €.58.987,43 per somme a disposizione;
- che l'art. 32, comma 7 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del fare), prescrive che l'importo a base d'asta dei lavori debba essere depurato anche dell'incidenza della manodopera, per cui l'importo dei lavori risulta il seguente:

A) Importo dei lavori		€ 112.551,86
1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 672,98	
2) Manodopera (art.32, comma 7/bis, legge 98/13)	€ 12.452,67	
	€ 13.125,65	€ 13.125,65
B) Importo a Base d'Asta		€ 99.426,21

DATO ATTO che a seguito della Determina a contrarre n.371 del 15/09/2014 è stata espletata la procedura di gara per la scelta del contraente al quale affidare le "Indagini ambientali di tipo geologico e geotecnico ed analisi chimico-fisiche di laboratorio finalizzate alla redazione dello studio geologico del sito dell'ex discarica di Contrada Petrabanna" e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 77 del 04/03/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta AMBIENTE Ingegneria ambientale e laboratori, via Frassina n. 21 – 54033 Carrara (MS) che ha offerto il ribasso del 66,6666% sull'importo dei lavori pari ad €.112.551,86, di cui €.99.426,21 soggetto a ribasso, oltre a €.12.452,67 per il costo della manodopera, non soggetti a ribasso ed €.672,98 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per cui

con determina dirigenziale n. 200 dell'11.05.2015 è stato approvato il quadro economico rimodulato che successivamente è stato riportato come segue nel D.D.S. n.1464 del 14.09.2015 di impegno di spesa da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Gestione Integrata Rifiuti Bonifiche:

A) LAVORI

A1) Indagini geognostiche e geotecniche	€ 37.249,10
A dedurre Oneri sicurezza	€ 672,98
A dedurre Costo manodopera	€ 12.452,67
A base d'asta	€ 24.123,45
Ribasso del 66,6666%	€ 16.082,27
Netti	€ 8.041,16
A dedurre Oneri sicurezza	€ 672,98
A dedurre Costo manodopera	€ 12.452,67
	€ 21.166,81

A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio	€ 75.302,76
Ribasso (66,6666%)	€ 50.201,79
	€ 25.100,97

IMPORTO CONTRATTUALE (A1+A2) € 46.267,78 € 46.267,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche:

a-Rilievo topografico	€ 7.245,89
b-Prestazioni tecniche geologo (Iva incl.)	€ 11.756,83
B2) Competenze R.U.P.	€ 562,76
B3) Piano Sicurezza in fase esecutiva	€ 1.141,29
B4) Oneri A.R.P.A. per attività controllo	€ 15.797,40

C) IVA

10% di A1	€ 2.116,68
22% di A2	€ 5.522,21

D) IMPREVISTI

5% di A1	€ 1.058,34
Sommano a disposizione	€ 45.201,40

Importo totale del progetto

€ 45.201,40
€ 91.469,18

RILEVATO che

- effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di partecipazione previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, in data 17/09/2014 è stato stipulato il contratto d'appalto annotato al n. 4/2015 di rep., registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale di Caltanissetta in data 28/04/2015, al n. 1210;
- in data 29/04/2015 è stata effettuata la consegna dei lavori, giusta verbale di pari data, e gli stessi hanno avuto inizio in data 11/05/2015, giusta comunicazione prot. n. 1715 dell'11/05/2015, ed ultimati in data 28.7.2015 come da certificazione in atti;
- che la S.T. ARPA di Caltanissetta ha proceduto alla validazione delle attività analitiche di laboratorio eseguite sulle matrici ambientali dalla ditta Ambiente s.c., giusta relazione di validazione pervenuta al Comune di Villalba con nota prot. n.0013034 del 2.3.2016 ed acquisita agli atti con prot. n.965 del 2.3.2016;

VISTO:

- la nota a firma del D.L. dott. geologo Capodici Vincenzo, assunta al protocollo di questo Ente in data 21.10.2015 al prot. n.4351, con la quale vengono trasmessi gli atti di contabilità finale (relazione sul conto finale e stato finale) e la successiva nota del 21.4.2016, in atti comune con prot. n.1893 del 21.04.2016, con la quale viene trasmesso il certificato di regolare esecuzione;
- lo stato finale, emesso dalla D.L. per un importo netto di €45.490,43, di cui analisi chimiche di laboratorio per un ammontare di €26.910,64 al netto del ribasso d'asta del 66,6666%, nonché le indagini geognostiche ed attività di campo per un ammontare di €18.579,79, di cui €7.058,37 per lavori al netto del ribasso del 66,6666%, €590,73 per oneri di sicurezza ed €10.930,69 per mano d'opera non soggetti a ribasso;
- il certificato di regolare esecuzione emesso dal D.L. dott. geologo Capodici Vincenzo in data 21.04.2016 che conclude con la certificazione che i lavori eseguiti dalla ditta AMBIENTE s.c. Ingegneria ambientale e laboratori, via Frassina n. 21 – 54033 Carrara (MS), sono stati eseguiti

regolarmente e liquida la rata di saldo fissata in € 227,44, di cui € 92,89, oltre iva al 10%, per le indagini geognostiche ed € 134,55, oltre iva al 22%, per le analisi chimiche;

- che al progetto di che trattasi sono stati assegnati il codice CUP:F96J13000540002 ed il CIG:5913841FF6;
- la "Relazione di rendiconto sulle spese sostenute" del 08/02/2016 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, nonché RUP, ing. Salvatore Bordenga;
- la determinazione n.209 del 28.04.2016 del Responsabile dell'Area III "Tecnica e Gestione del Territorio" di approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;

RILEVATO che il quadro economico finale risultante dallo stato finale, dalla relazione sul conto finale, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione di rendiconto sulle spese sostenute resta determinato come segue:

A) LAVORI

A1) Indagini geognostiche e geotecniche	€ 18.579,79	
A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio	€ 26.910,64	
IMPORTO TOTALE (A1+A2)	€ 45.490,43	€ 45.490,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche:

a-Rilievo topografico + piano Sic in f. es. +	€ 10.739,40
b-prestazioni tecniche geologo (Iva incl.)	€ 9.404,60

B2) Competenze R.U.P.	€ 562,76
-----------------------	----------

B3) Oneri A.R.P.A. per attività controllo	€ 15.797,40
---	-------------

C) IVA

10% di A1	€ 1.857,98
-----------	------------

22% di A2	€ 5.920,34
-----------	------------

D) IMPREVISTI	€ 0,00
---------------	--------

Sommano a disposizione	€ 44.282,48	€ 44.282,48
------------------------	-------------	-------------

Importo totale	€ 89.772,91
----------------	-------------

RILEVATO che la circolare n.0004543 del 09/03/2016 del Dipartimento Programmazione prescrive che i Beneficiari, a lavori ultimati provvedono alla redazione del Quadro Economico Finale (QEF) accompagnato dalla relazione conclusiva sulle attività di progetto e, all'adozione di una Delibera con la quale l'amministrazione beneficiaria:

- approva il Quadro Economico Finale del progetto;
- approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR;
- dichiara che il progetto completato al 31 dicembre 2016 è fruito dal Comune di Villalba destinatario della Linea di intervento del POR.

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12, recante la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12/2011 - Recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la L. 142/1990 e s.m.i., così come recepita con L.R. n. 44/1991 e s.m.i.;

VISTI l'O.R.EE.LL., il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e lo Statuto Comunale;

Per i motivi espressi in narrativa propone l'adozione del seguente dispositivo,

DELIBERA

1) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico Finale del progetto:

A) LAVORI

A1) Indagini geognostiche e geotecniche	€ 18.579,79	
A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio	€ 26.910,64	
IMPORTO TOTALE (A1+A2)	€ 45.490,43	€ 45.490,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese tecniche:		
a-Rilievo topografico + piano Sic in f. es. +	€ 10.739,40	
b-prestazioni tecniche geologo (Iva incl.)	€ 9.404,60	
B2) Competenze R.U.P.	€ 562,76	
B3) Oneri A.R.P.A. per attività controllo	€ 15.797,40	
C) IVA		
10% di A1	€ 1.857,98	
22% di A2	€ 5.920,34	
D) IMPREVISTI	€ 0,00	
Sommano a disposizione	€ 44.282,48	€ 44.282,48
	Importo totale	€ 89.772,91

2) DI APPROVARE lo stato finale, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e la relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture e/o dei servizi con quanto finanziato a valere sul POR;

3) DI DICHIARARE che il progetto completato al 31 dicembre 2016 è fruito dal Comune di Villalba destinatario della Linea di intervento del POR;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: PROGETTO ESECUTIVO "DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C/DA PETRABANNA"; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO ed è stata predisposta dall' AREA TECNICA .

Il Responsabile del procedimento
F.to SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 07-02-2017

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
F.to ING. SALVATORE BORDENGA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

**X NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE**

Villalba, 07-02-2017

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROGETTO ESECUTIVO "DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELL'EX DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI C/DA PETRABANNA"; APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 08-02-2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. ALESSANDRO PLUMERI

L' Assessore Anziano
F.to Sig. TERRITO CONCETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Villalba,

Il Responsabile dell'Albo On-line _____

Il Segretario Comunale _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi _____ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Villalba, 07/02/2017

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa CONCETTINA NICOSIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, _____

Il Segretario Comunale _____