



**COMUNE DI VILLALBA**  
**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - [www.comune.villalba.cl.it](http://www.comune.villalba.cl.it)

AREA III

*Servizi Tecnici e Gestione del Territorio*

Tel. 0934 811934 -0934811936 - fax 0934 811936

e-mail: [servizitecnici@comune.villalba.cl.it](mailto:servizitecnici@comune.villalba.cl.it)

Determinazione Dirigenziale n. 28 del 11<sup>o</sup> MAR. 2012

**OGGETTO:** *LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE.  
 REALIZZAZIONE CADITOIA VIA PALMERI INCROCIO VIA CALVARIO.*

Impresa: I.T.E.R. soc. Cooperativa Ravennate via Provinciale Cotignola n.17, Lugo (RA) iscritta alla C.C.I.A. di Ravenna al n.84349. (Part.Iva 00205320393)

Contratto: Redatto nella forma di scrittura privata, in data 20/10/2011.

Importo contrattuale: € 7.985,50 più € 205,48 per Oneri per la Sicurezza

Codice C.I.G.: **404528639C**

Data consegna lavori: 25/10/2011

Data fine lavori: 11/01/2012

**Approvazione I° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto lo 01/11/2011,  
 emissione del certificato di pagamento N°1**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III**

**PREMESSO CHE:**

-con Deliberazione di G.C. n. 114 del 30 novembre 2010 sono state assegnate le risorse finanziarie all'Area III dei Servizi Tecnici la somma di €. 9.300,00 per l'effettuazione dell'intervento di urbanizzazione nel centro abitato al fine di regimentare le acque piovane a monte dell'abitato, dando incarico al Responsabile dell'Area III di procedere alla predisposizione degli interventi di che trattasi;

-con Determina Dirigenziale n.223 del 30 dicembre 2010 veniva approvato in linea tecnica il preventivo di € 8.969,10, di cui 7.150,74 per lavori e € 205,48 per oneri per la sicurezza, impegnando la spesa sul capitolo 12950/1 del bilancio esercizio finanziario 2010, per la realizzazione della caditoia e condotta acque bianche a monte della via Palmeri incrocio via Calvario, secondo il seguente quadro economico:

|                                     |          |            |
|-------------------------------------|----------|------------|
| Importo dei lavori                  |          | € 7.356,22 |
| Oneri della sicurezza (già inclusi) |          | “ 205,48   |
| Importo lavori soggetto a ribasso   |          | € 7.150,74 |
| Somme a disposizione:               |          |            |
| Incentivo progettazione             | € 127,26 |            |
| Iva (10% su € 8.190,98)             | “ 735,62 |            |
| Trasporto a discarica               | “ 500,00 |            |
| Imprevisti                          | “ 250,00 |            |
|                                     |          | € 1.612,88 |
| <b>TOTALE</b>                       |          | € 8.969,10 |

-con la Determina Dirigenziale n. 178 del 19/11/2010 venivano approvate le modalità di affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;

-con verbale di negoziazione, in data 20/10/2011 redatto in accordo con l'ing. Cataldo Giampiero rappresentante la ditta I.T.E.R. soc. Cooperativa Ravennate, giusta procura speciale Rep. Gen 360603 del 22/06/2011 redatta dal Dott. Vincenzo Palmieri, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, che in copia si allega al contratto per farne parte integrante e sostanziale, rappresentando la suddetta ditta, iscritta alla C.C.I.A. di Ravenna al n.84349 per la categoria "Lavori stradali, Lavori di terra, idraulici di bonifica acquedotti e di fognature e depurazioni etc., veniva concordato un ribasso pari al 5,00% (cinqueper cento) sull'importo dei lavori;

-con Determina Dirigenziale n. 182 del 20/10/2011 veniva affidata alla ditta I.T.E.R., come sopra identificata, la realizzazione dei lavori finalizzati alla realizzazione della caditoia e condotta acque bianche a monte della via Palmeri incrocio via Calvario;

-in data 20/10/2011, in forma di scrittura privata, è stato sottoscritto, dal Responsabile dell'Area III del Comune, Arch. Luigi Schifano, e dal Procuratore speciale della ditta I.T.E.R., Ing. Cataldo Giampiero, il contratto per l'esecuzione dei lavori, per un importo netto, depurato del ribasso del 5%, di € 6.793,20 più € 205,48 per oneri della sicurezza ed Iva al 10%.

-in data 25/10/2011, giusta verbale di consegna, sono stati iniziati i lavori di cui in oggetto;

-che, durante l'esecuzione degli stessi, l'Ufficio ha ritenuto opportuno operare modeste variazioni nei criteri di realizzazione dei lavori e prevedere la messa in opera di una grata di chiusura della caditoia più consistente rispetto a quella prevista nel preventivo originario, stante che la strada è percorsa anche da traffico veicolare pesante;

-che è stato redatto un nuovo computo metrico ed un nuovo quadro economico inerenti le variazioni previste, per un importo lordo dei lavori di € 8.611,27, di cui € 205,48 per oneri della sicurezza;

-che la ditta I.T.E.R. soc. Cooperativa Ravennate, preventivamente interpellata, ha dato l'assenso a realizzare le modeste quantità di lavoro aggiuntive e le variazioni previste, alle stesse condizioni di cui al contratto sopra citato (ribasso del 5% sull'importo dei lavori);

-che, applicando le condizioni contrattuali agli importi desunti dal computo metrico, si determinano i seguenti importi:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Importo dei lavori                  | € 8.611,27 |
| Oneri della sicurezza (già inclusi) | “ 205,48   |
| Importo lavori soggetto a ribasso   | € 8.405,79 |
| A dedurre ribasso d'asta (5%)       | “ 420,29   |
| Importo lavori al netto             | € 7.985,50 |
| Oneri della sicurezza               | “ 205,48   |
| Importo dei lavori                  | € 8.190,98 |
| Somme a disposizione:               |            |
| Iva (10% su € 8.190,98)             | € 819,10   |
| Trasporto a discarica               | “ 289,92   |
|                                     | € 1.108,02 |
| TOTALE                              | € 9.300,00 |

-che, per realizzare le variazioni previste, è stato necessario impegnare, rispetto alla somma di € 8.969,10, già impegnata con Determina Dirigenziale n. 223 del 22/12/2010, la somma aggiuntiva di € 330,90;

- che i lavori sono stati ultimati in data 11/01/2012, giusta comunicazione assunta in protocollo lo 11/01/2012 al n.124;

**VISTI:**

-gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori, arch. Luigi Schifano in data 01/03/2012, costituiti da tre copie dei seguenti elaborati: Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Stato di avanzamento n.1 dei lavori eseguiti a tutto lo 01/12/2011, Certificato pagamento del prima rata di € 8.190,98;

- la comunicazione di ultimazione dei lavori;


- l'art. 85 del D.P.R. n.554/1999, Reg. Gen. della legge.109/1994 e s.m.i. in ordine alle competenze del Responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici;

**CONSIDERATO:**

- che oltre all'importo dei lavori dovrà essere liquidata l'IVA nella misura del 10% che ammonta ad € 819,10;

**D E T E R M I N A**

- 1) di approvare lo stato di avanzamento N°1 dei lavori eseguiti a tutto lo 01/12/2011 ed il certificato n.1 per il pagamento della prima rata per un importo dei lavori di € 8.190,98;
- 2) di liquidare, con successivo provvedimento e dopo presentazione di relativa fattura, alla ditta I.T.E.R. soc. Cooperativa Ravennate, via Provinciale Cotignola n.17, Lugo (Ravenna), P.I. 00205320393 la somma di € 8.190,98 + 819,10 per IVA al 10% per un importo complessivo di € 9.010,08



**Il Responsabile dell'Area III<sup>^</sup>  
(Arch. Luigi Schifano)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e fino al  
\_\_\_\_\_ e sono/non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li

L'Addetto